

## 令和4年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
工11	置戸小学校屋根改修工事	置戸町 字置戸	校舎棟吹抜廊下 勾配屋根板金張替 451㎡ 一部屋根塗装 260㎡ 廊下取合いシート防水張替 128㎡ (変更)屋根破風・鼻隠し塗装 112㎡追加	経年劣化による破風廻り 112㎡の追加塗装	現場不適合による変更	北進工業株式会社 (変更前)	15,270,000  (15,100,000)	1,527,000  (1,510,000)	16,797,000  (16,610,000)	自R04.07.05 至R04.09.30
工9	境野高台地区給水管布設工事	置戸町 字境野	水道用ポリエチレン管 φ = 20mm L = 130m 水道用ポリエチレン管 φ = 30mm L = 10m 水道用ポリエチレン管 φ = 40mm L = 140m	該当箇所の試掘を行った結果、当初計画の施工延長を上回り作業量についても増加することが判明したための工期延長	工期延長申請による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	5,700,000	570,000	6,270,000	自R04.06.02 至R04.10.21
工12	町道秋田留辺薬線改修工事	置戸町 字秋田	プレキャスト擁壁 350×240×200cm L=6.0m ふとんかご パネルタイプ 50×120×200cm L=42.0m 二重ふとんかご 50×120×200cm L=24.0m	二重ふとんかご設置位置不具合による大型土嚢への変更、水道管付近の機械掘削の人力掘削への変更及び埋め戻しの変更。埋め戻しに係る掘削土の採取土への変更等。	現場不適合による変更	北進工業株式会社 (変更前)	8,940,000  (8,000,000)	894,000  (800,000)	9,834,000  (8,800,000)	自R04.07.05 至R04.09.30