

令和5年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工 事 名 業 務 名	工事場所 業務場所	工 事(業務) の 概 要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円) (落札回数時)	消費税 相当額	契約金額 (円)	工期
工2	職員住宅改修工事	置戸町 字境野	境野住宅 S56建設 浴室ユニットバス化工事、 洗面化粧台設置、給湯ボイラー 更新一式 外	各種発注品の品薄により、品物の 納品時期が遅れているため	工期延長申請による変更	北進工業 株式会社	3,050,000	305,000	3,355,000	自R5.5.23 至R5.7.14 (自R5.5.23 至R5.6.30)
工3	国道242号水道管移設工事	置戸町 字北光	水道用ポリエチレン二層管 φ=50mm L=410m	工事の際に隣接して視距改良工事 に掘削作業中に過去に使用してい た坑道の一部が露出し、調査を行う 必要が生じたためこれに伴い作業 が一時停止となり、既設水道管の撤 去ができないため	工期延長申請による変更	株式会社 遠藤組	25,100,000	2,510,000	27,610,000	自R5.5.19 至R5.9.20 (自R5.5.19 至R5.8.31)
工3	国道242号水道管移設工事	置戸町 字北光	水道用ポリエチレン二層管 φ=50mm L=410m	管路土木の変更 No1既設管接続工の変更 No2既設管接続工の変更 既設減圧弁室施設接続工の変更 復旧工の変更 既設水道管撤去工の変更	現場不符合による変更	株式会社 遠藤組	20,840,000 (25,100,000)	2,084,000 (2,510,000)	22,924,000 (27,610,000)	自R5.5.19 至R5.9.20
工14	中央公民館床改修工事	置戸町字 置戸	中央公民館共用部分 床張替 え 650㎡ アスベスト処理 1式	材料仕様では、ノーワックスメンテナ ンスになっているが施設の性質上、 下足による多種多様な人の来館が 考えられる。より長期間良好な状態 を維持する為、初年度にメーカー指 定による保護ワックスを施工するも のとする。	現場不符合による変更	北進工業 株式会社	16,300,000 (16,000,000)	1,630,000 (1,600,000)	17,930,000 (17,600,000)	自R5.11.7 至R6.2.28
工12	橋梁長寿命化修繕工事 (清流橋・川東橋)	置戸町字 春日	(清流橋) 橋梁用防護柵工1式 銘板工 1式 ひび割れ補修工 1式 (川東橋) 伸縮継手工 2箇所 銘板工 1式 支承補修工 1式 断面修復工 1式	支承補修工、仮設工等の変更	現場不符合による変更	北進工業 株式会社	46,570,000 (42,700,000)	4,657,000 (4,270,000)	51,227,000 (46,970,000)	自R5.10.3 至R6.3.15